

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee CAMPANIA e TERMINI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC001		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio I			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee TERMINI da ESQUILINO e CAMPANIA da CP VILLA BORHGESE. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
42 845.39 €		42.77 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee DAMICO e INPDAP"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC002		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VIII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura rete MT tra le linee INPDAP da CP ARDEATINO e linea DAMICO da CP OSTIENSE. Posa cavo complessiva di circa 0,1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
92 642.10 €		19.53 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Sostituzione cavo linea 2ASTALLI e REGOLA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC003		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio I			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione cavo su linea 2ASTALLI da CP FLAMINIA su linea REGOLA da CP ASTALLI. Posa complessiva di circa 1,7 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
780 541.69 €		310.56 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee POMONTE-MALPASSO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC004		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio III			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee MALPASSO e POMONTE da CP SETTEBAGNI. Posa complessiva di circa 0,4 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
162 463.64 €		66.95 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee SACCONI e TIZIANO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC005		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee SACCOONI da CP MONTE MARIO OS e linea TIZIANO da CP TOR DI QUINTO.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
64 375.05 €		3.72 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee PANDOLFO e CHIARINI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC006		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio IX			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee CHIARINI e PANDOLFO da CP CECCHIGNOLA.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
14 522.29 €		2.23 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee VLR12976 e RISARO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC007		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio IX			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee RISARO da CP VITINIA e VLR12976 da CP VALLERANELLO. Posa complessiva di circa 0,4 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
61 783.17 €		70.67 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee PUBLIO e VARO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC008		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee VARO e PUBLIO da CP CINECITTÀ			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
129 024.18 €		50.21 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee UNIVERSITA' e BARZILAI"</b>			
IDENTIFICATIVO INTERVENTO		ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
areti_024_PR.OC009		2023	Municipio VII
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee ROMANINA e UNIVERSITA da CP CINECITTA'. Posa complessiva di circa 0,1 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
AVVIO LAVORI		ENTRATA IN ESERCIZIO	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
Capex totale		Opex totale	
23 201.26 €		13.76 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee SALVIATI e PATINI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC010		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio V			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee PATINI e SALVIATI da CP COLLATINA.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
45 038.53 €		1.12 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee SANDRI e PLACIDIA e sostituzione cavo linee SANDRI e COIN"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC011		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio IV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavo dorsale tra le CP TIBURTINA e COLLATINA a 8,4 kV. Incremento magliatura di rete tra le linee COIN e TORELLI da CP TIBURTINA. Posa di circa 2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
790 025.09 €		332.87 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Sostituzione cavo linea ITALIMPA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_024_PR.OC012	2023	Municipio II	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione primo tratto della linea ITALIMPA a 8,4 kV da CP VILLA BORGHESE. Posa di circa 1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
104 561.93 €		204.56 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee CERNAIA e VOLTURNO e sostituzione cavo linea PIAVE"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>
areti_024_PR.OC013		2023	Municipio I
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavo dorsale tra le CP CASTRO PRETORIO e QUIRINALE. Incremento magliatura di rete tra le linee CERNAIA da CP CASTRO PRETORIO e VOLTURNO da CP FLAMINIA a 8,4 kV. Posa complessiva di circa 2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
442 932.12 €		350.54 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee SCUOLE e ORLANDI e linee BECCAFUMI e ORLANDI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC014		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VI			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee SCUOLE da CP TOR TRE TESTE e ORLANDI da CP CASILINA a 20 kV e tra le linee ORLANDI e BECCAFUMI da CP CASILINA. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
104 659.16 €		104.14 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee LABRANCA e BARBARANO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC015		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee LABRANCA da CP OTTAVIA e BARBARANO da CP CASSIA a 20 kV. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
195 695.39 €		46.49 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee FONTANILE e BARBARANO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC016		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee FONTANILE da CP OTTAVIA e BARBARANO da CP CASSIA a 20 kV. Posa complessiva di circa 0,1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
47 315.00 €		24.17 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee CELIO e CIRCO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_024_PR.OC017	2023	Municipio XV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra linee SABA da CP PIAZZA DANTE e CELIO da CP SAN PAOLO. Ribaltamento da 8,4 a 20 kV di cabina secondaria da CP OSTIENSE. Posa complessiva di circa 0,1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
14 420.09 €		13.02 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee SORGENTI e SCILLA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC018		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee SORGENTI e SCILLA da CP CAPANNELLE.          Posa complessiva di circa 0,1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
19 176.02 €		26.03 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee GIUSTINIAN e ITALFER"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC019		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee ITALFER da CP LA STORTA e GIUSTINIAN da CP OTTAIVA.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
31 045.63 €		1.49 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee TAVULLIA e LENTELLA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC020		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VI			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee LENTELLA e TAVULLIA da CP PRENESTINA. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
65 559.50 €		52.07 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee EUROPA e PRIMULA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC021		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VI			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee EUROPA da CP MAGLIANA OS e PRIMULA da CP LAURENTINA. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
74 542.30 €		31.61 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee RIME e ALITALIA2"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_024_PR.OC022	2023	Municipio XI	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee ALITALIA2 e TRAMBUS da CP MAGLIANA. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
72 050.53 €		81.82 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee PONTINA e RISARO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>
areti_024_PR.OC023		2023	Municipio IX
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee RISARO e PONTINIA da CP VITINIA. Posa complessiva di circa 0,1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
46 056.59 €		18.60 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee TRIONFALE e FILIPPONI e sostituzione cavo linee LAZZARO e TRIONFALE"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC024		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio I			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento di magliatura di rete tra le linee TRIONFALE da CP OTTAVIA e FILIPPONI da CP BELSITO. Sostituzione cavo dorsale tra le CP MONTE MARIO OS e OTTAVIA. Creazione nuova uscente MT da CP BELSITO. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
162 514.97 €		62.30 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee OLIVIERO e CASEIFICIO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC025		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio II			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee OLIVIERO e CASEIFICIO da CP FLAMINIO OS. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
67 217.42 €		29.75 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Sostituzione cavo linea CAPACCINI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC026		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XIII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione cavo su linea CAPACCINI da CP MONTE MARIO /F. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
40 000.00 €		61.37 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee TRASTEVERE e V.MARCONI e sostituzione cavo linea GALVANI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>
areti_024_PR.OC027		2023	Municipio XII
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee TRASTEVERE e V.MARCONI alimentate CP SAN PAOLO e sostituzione cavo MT della linea GALVANI alimentata da CP OSTIENSE con posa complessiva di circa 2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
674 099.75 €		364.48 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee BICCI e MOLINARO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>
areti_024_PR.OC028		2023	Municipio I
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee MT BICCI e MOLINARO alimentate rispettivamente da CP FLAMINIA/O e CP TEVERE NORD con posa di circa 0,1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
55 245.63 €		18.60 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee ACQUACETOSA e AMIATA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC029		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio III			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee MT ACQUACETOSA e AMIATA alimentate rispettivamente da CP TOR DI QUINTO e CP FORTE ANTENNE con posa di circa 0,2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
300 809.77 €		33.47 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee REGIL e SAMUGHEO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_024_PR.OC030	2023	Municipio XII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee MT REGIL e SAMUGHEO alimentate da CP RAFFINERIE, e rispettivamente e da CP PONTE GALERIA e da CP VIGNACCIA con posa di circa 0,1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
47 960.51 €		18.60 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee BUSCAINI e BAROLO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC031		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XIII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee MT BUSCAINI e BAROLO alimentate da CP PRIMAVALLE con posa di circa 0,2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
42 383.10 €		40.91 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee QUIRINALE e VERSILIA - VALENZIA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC032		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio I			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete tra le linee MT QUIRINALE e VERSILIA alimentate rispettivamente da CP PORTA PIA e CP QUIRINALE con posa di circa 0,1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
51 492.33 €		22.32 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee          MIN.INTERNI e AGOSTINELLI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>
areti_024_PR.OC033		2023	Municipio XII
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee MT MIN.INTERNI e AGOSTINELLI alimentate da CP VIGNACCIA.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
54 066.69 €		4.65 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Sostituzione cavo linee OSPEDALE e DUNANT"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC034		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavo linee MT OSPEDALE e DUNANT alimentate rispettivamente dalla CP SAN CAMILLO e CP GIANICOLO con posa di circa 0,2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
78 540.52 €		35.33 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee FAUSTIANA e AMIATA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC035		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio III			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento di magliatura di rete tra le linee FAUSTINA e AMIATA alimentate rispettivamente dalle CP FORTEANTENNE e CP SIRA.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
27 909.97 €		2.42 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee TALLI e IACP"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_024_PR.OC036	2023	Municipio II	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento di magliatura di rete tra le linee MT TALLI e IACP alimentate rispettivamente dalle CP PRATI FISCALI e CP SIRA con posa di circa 0,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
57 145.00 €		92.98 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Sostituzione cavo linea CENTRO RAI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_024_PR.OC037		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione cavo linee MT MOLINARO e CENTRO RAI in uscita da CP TEVERE NORD, con posa complessiva di circa 3km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 219 504.78 €		557.88 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Piano d'area zona Tor Tre Teste"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_001	2023	Municipio V	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie su linee da CP TOR TRE TESTE.          Posa complessiva di circa 1,2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
659 611.40 €		228.73 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato tratti linea COLLATINA - PLACIDIA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_002		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio IV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavi MT con riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie (alimentate da linee in uscita dalle CP TIBURTINA e COLLATINA), riassetto di rete e realizzazione di nuove uscenti con posa cavo tra la CP TIBURTINA e LANCIANI. Posa complessiva di circa 27,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2020		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
5 806 282.43 €		5 113.94 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linee TURANO e ZANIBELLI da CP COLLATINA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_003		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VI			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavi interrati, riclassamento da 8,4 kVa 20 kV di cabine secondarie (alimentate da linee MT in uscita da CP COLLATINA) con posa complessiva di circa 3 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2020		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 357 602.58 €		546.73 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029	
		Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linea SAXA RUBRA ed attivazione nuove linee MT a 20kV in uscita da TEVERE NORD"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_004	2023	Municipio XV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavo linea SAXA RUBRA da TEVERE NORD e contestuale attivazione di due nuove linee MT uscenti dalla medesima CP con riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie. Posa complessiva di circa 8,3 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 554 387.50 €		1 543.48 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linee BARNABA e MERCATONE"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_005		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio V			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavi MT con riclassamento da 8,4 kV a 20kV di cabine secondarie (alimentate da linee in uscita dalle CP TOR PIGNATTARA e APPIO) e contestuale abolizione linee MT a 8,4 kV. Riassetto rete e realizzazione nuove uscenti a 8,4 kV da CP TORPIGNATTARA. Posa complessiva di circa 6,4 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2020		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
2 316 741.03 €		1 180.86 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linea CAFFARELLA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_006		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio I			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Realizzazione di nuove linee a 20kV in uscita da CP PIAZZA DANTE con riassetto rete e posa complessiva di circa 2,3 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2020		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 324 976.24 €		423.99 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Riassetto rete linee MASCAGNI e MARCIANA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_007	2023	Municipio II	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nuove uscenti a 20 kV da CP NOMENTANO e PRATI FISCALI e contestuale riclassamento di cabine secondarie da 8,4 kV a 20 kV. Abolizione dalle stesse CP di due linee a 8,4 kV e riassetto rete. Posa complessiva di 6 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2020		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 970 400.00 €		1 115.77 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Piano d'area zona Selva Candida"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_009	2023	Municipio XIV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie da CP PRIMAVALLE e OTTAVIA e contestuale creazione di due nuove dorsali tra le stesse CP con realizzazione di nuove cabine secondarie. Posa complessiva di circa 30 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
2 042 581.71 €		5 616.04 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linea PERSICHETTI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_010	2023	Municipio XII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete e sostituzione cavo di linee MT in uscita da CP RAFFINERIE. Posa complessiva di circa 4km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
827 531.77 €		679.60 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linea GARGANO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_014		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio III			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione cavi MT linea GARGANO da CP NOMENTANO.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Posticipazione volontaria			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
960 000.00 €		743.85 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linea TORRENOVA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_016		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VI			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione cavi MT linea TORRENOVA da CP PRENESTINA.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Posticipazione volontaria			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 520 000.00 €		743.85 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linea PARETO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_021	2023	Municipio XV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione cavi MT linea PARETO da CP TOR DI QUINTO.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Posticipazione volontaria			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 520 000.00 €		743.85 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Progetto Centro Satellite Centocelle"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_022	2023	Municipio V	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nella zona di Centocelle di un nuovo centro satellite a 20kV con 10 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP TOR TRE TESTE, TOR PIGNATTARA e COLLATINA.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Posticipazione volontaria			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
7 000 000.00 €		1 041.38 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linea ANCILLOTTO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_023		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio V			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione cavo su linee uscenti da CP TORPIGNATTARA ed incremento magliatura di rete. Posa complessiva di circa 5 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2023		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 918 971.50 €		929.81 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linea LOMBARDO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_028	2023	Municipio VI	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavo linea LOMBARDO da CP TOR VERGATA. Posa complessiva di circa 2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2023		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
306 003.40 €		338.45 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linea EDILI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_033	2023	Municipio II	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete linee GORETTI ed EDILI da CP LANCIANI. Posa complessiva di circa 1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
260 306.32 €		167.37 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee MASACCIO e COZ PREFER"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>
areti_PDS_23_MT_034		2023	Municipio II
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete linee COZRISERVA da CP FLAMINIA e MASACCIO da CP TOR DI QUINTO. Posa complessiva di circa 1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
180 345.72 €		130.17 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Sostituzione cavo deteriorato linea SAN PAOLO - NAVICELLA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_035		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VIII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione di una nuova dorsale a 20kV tra le CP SAN PAOLO ed OSTIENSE, con riclassamento di cabine secondarie da 8,4kV a 20kV e sostituzione cavo a 20kV in uscita dalle CP. Posa complessiva di circa 5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
904 824.49 €		892.61 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Sostituzione cavo linea CAPOVERDE"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_036	2023	Municipio X	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavo MT linea CAPOVERDE da CP LIDO NUOVO. Posa complessiva di circa 0,5km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
229 150.00 €		97.97 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Sostituzione cavo linea EUROPARCO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_037		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VIII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Riassetto rete linea EUROPARCO da CP MAGLIANA FLA con creazione nuova uscente da CP MAGLIANA OST. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
182 588.69 €		65.09 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Progetto Centro Satellite Ostia"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_038	2023	Municipio X	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nella zona di Ostia di un nuovo centro satellite a 20kV con 12 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP LIDO e LIDO NUOVO. Posa complessiva di circa 14 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
7 000 000.00 €		2 584.86 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee          PALMAROLA e VERGINIA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_040		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XIV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura MT linee dalla CP PRIMAVALLE. Posa complessiva di circa 2,7 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
864 945.65 €		498.75 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee FIUME e MEZZOCAMMINO1"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_041		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio IX			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete linee M.CAMM.1 da CP VITINIA e linea FIUME da CP TOR DI VALLE. Posa complessiva di 1,7 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
0.00 €		305.35 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Apertura linee in CP QUIRINALE"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_042	2023	Municipio I	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazioni nuove uscenti CP QUIRINALE e riassetto rete linee da CP ASTALLI. Sostituzione cavo MT e abolizione linea da CP QUIRINALE. Posa complessiva di circa 4 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
943 018.94 €		725.25 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee TURANO e NODO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>
areti_PDS_23_MT_043		2023	Municipio V
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete linee TURANO da CP COLLATINA e linea NODO da CP TOR CERVARA OST. Posa complessiva di 0,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
65 976.53 €		78.10 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee M.BATTISTINI e PASQUALE2"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_044		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio II			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete linee M.BATTISTI e PASQUALE 2 da CP TORREVECCHIA. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
169 551.52 €		37.19 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee PISATI e ONESTI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_045		2023	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete linee PISATI da CP MAGLIANA OS e linea ONESTI da CP SAN PAOLO. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
89 227.81 €		33.47 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "PNRR Sostituzione rami linea MILVIO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_046	2023	Municipio XV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione cavo MT su linea MILVIO da CP TOR DI QUINTO. Posa complessiva di circa 1,2 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
547 062.50 €		214.04 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "PNRR Sostituzione rami linea MONTIERI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_047		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XI			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione cavo MT su linea MONTIERI da CP MAGLIANA/F. Posa complessiva di circa 1,2 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
182 789.00 €		223.15 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "PNRR Sostituzione rami linea POLI3"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_048	2023	Municipio II	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavo linea POLI 3 da CP TOR DI QUINTO con ribaltamento alimentazione in CP VILLA BORGHESE. Posa complessiva di 0,8 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
93 354.83 €		152.49 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "PNRR Abolizione rami e apertura linea CAMPANIA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_049	2023	Municipio I	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Riassetto rete linea CAMPANIA da CP VILLA BORGHESE con sostituzione cavo e creazione di due nuove uscenti da CP CASTRO PRETORIO e CP QUIRINALE. Posa complessiva di circa 2,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
952 273.56 €		477.92 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee EUR e SARTORIO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_23_MT_050	2023	Municipio VIII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Incremento magliatura di rete linee SARTORIO ed EUR da CP ARDEATINO. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
65 196.38 €		29.75 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Incremento magliatura di rete linee MONELLI e STENONE"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_MT_051		2023	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Incremento magliatura di rete tra le linee STENONE e MONELLI da CP BUFALOTTA. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
86 837.62 €		44.63 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Potenziamento Rete BT VI Municipio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_PNRR_BT_00 1		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VI			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VI, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
104 511.17 €		46.30 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento Rete BT VII Municipio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_PNRR_BT_00 2		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VII, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 829 835.13 €		976.48 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento Rete BT VIII Municipio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_PNRR_BT_00 3		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio VII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VII, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
687 625.19 €		410.42 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento Rete BT IX Municipio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_PNRR_BT_00 4		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio IX			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio IX, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
647 168.51 €		292.15 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Potenziamento Rete BT X Municipio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>
areti_PDS_23_PNRR_BT_00 5		2023	Municipio X
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio X, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
860 867.02 €		684.90 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento Rete BT XI Municipio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_PNRR_BT_00 6		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XI			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VI, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
146 325.00 €		43.89 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento Rete BT XII Municipio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_PNRR_BT_00 7		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XII			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio XII, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
191 913.30 €		144.68 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento Rete BT XIV Municipio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_PNRR_BT_00 8		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XIV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio XIV, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
In ritardo			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
266 460.02 €		208.65 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento Rete BT XV Municipio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_23_PNRR_BT_00 9		2023	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio XV, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2024	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Completato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
Come da programma			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
294 893.68 €		81.64 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento e riassetto linea GALEFFI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_001	2025	Municipio IX	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavi interrati, riclassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie (alimentate dalle linee GALEFFI, da CP LAURENTINA, e VIOLA, da CP CASTEL ROMANO) e riassetto di rete, con posa di circa 6 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
2 403 201.27 €		1 097.17 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Sostituzione cavo Casal De' Pazzi"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_002	2025	Municipio VIII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione cavi interrati MT di linee in uscita dalla CP SIRA, con posa di circa 5,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 499 932.93 €		1 004.19 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Riassetto linea ZANIBELLI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_003	2025	Municipio IV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nuova linee MT uscenti da CP TOR CERVARA/O, con posa di circa 1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
584 412.53 €		223.15 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Nuova linea STRAMPELLI da CP SELVOTTA"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_004	2025	Municipio IX	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nuova linea MT da CP SELVOTTA e sostituzione rete MT in uscita dalla medesima CP per potenziamento, con posa di circa 6,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
2 309 285.07 €		1 227.35 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Abolizione linea SONDRIO"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_005	2025	Municipio V - Municipio VII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Abolizione di una porzione della linea MT SONDRIO esistente con ribaltamento della alimentazione in CP RE DI ROMA, e incremento della magliatura di rete per una posa complessiva di circa 2 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 399 562.11 €		390.52 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento rete zona Piazza Zama"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_006	2025	Municipio VII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nuove linee MT uscenti da CP RE DI ROMA e CP APPIO per potenziamento alimentazione utenze MT con posa cavo di MT per circa 3,5 km.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
2 186 306.69 €		1 022.79 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Bonifica rete zone Casal Palcco e Infernetto"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_007	2025	Municipio X	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Rcialssamento da 8,4kV a 20kV di cabine secondarie su linee in uscita da CP LIDO NUOVO E CASAL PALOCCO con realizzazione di due nuove uscenti da CP LIDO NUOVO e LIDO. Posa complessiva di circa 10km di cavo.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 992 079.95 €		1 896.81 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Potenziamento rete EUR"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_008	2025	Municipio IX	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione di quattro nuove linee MT a 20 kV uscenti da CP esistente MAGLIANA OSTIENSE. Contestualmente, abolizione rete MT a 8,4 kV con posa complessiva di circa 6 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
763 800.33 €		1 126.93 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Bonifica rete zona Tor di Quinto"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_009	2025	Municipio XV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione rete MT esistente per potenziamento delle linee uscenti dalla CP TOR DI QUINTO con posa di circa 7,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2025	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 045 415.85 €		1 422.60 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Centro Satellite Torre Maura"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_010	2025	Municipio IX	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione di un nuovo centro satellite a 20kV con 8 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP TRO TRE TESTE, CASILINA e TOR PIGNATTARA e realizzazione nuove uscenti da CP TORRENOVA. Posa complessiva di circa 19 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
9 062.02 €		3 570.46 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Potenziamento rete zona Torrevecchia"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_011	2025	Municipio XIV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione quattro nuove linee MT uscenti da CP TORREVECCHIA, con posa di circa 27,5 km di cavo MT, e riconfigurazione rete MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
9 213 288.06 €		5 113.94 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento rete zona Parioli"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_012	2025	Municipio II	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Rifacimento integrale delle dorsali MT in uscita delle CP FLAMINIA/F e CP PARIOLI con incremento di magliatura di rete e con creazione di due nuove linee MT. Posa complessiva di circa 27 km di cavo di MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2024		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
In costruzione			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
435 494.13 €		5 076.75 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento rete zona Sant'Eugenio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_013	2025	Municipio IX	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nuova linea MT uscente da CP LAURENTINA con contestuale sostituzione della linea MT PAVESE ed incremento di magliatura di rete MT, per un totale di posa di circa 14 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
5 524 655.70 €		2 659.25 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Centro Satellite Tuscolano"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_014	2025	Municipio VII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione di nuovo Centro Satellite a 20kV con 10 uscenti per apertura di dorsali esistenti tra le CP APPIO, CP RE DI ROMA e CP ESQUILINO, per un totale di posa di circa 9,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
7 053.28 €		1 766.63 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Bonifica rete zona Tor Cervara"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_015	2025	Municipio IV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Sostituzione rete MT delle linee uscenti da CP TOR CERVARA esistente per potenziamento, con posa complessiva di circa 17 km di cavo di MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
7 160 929.41 €		3 161.34 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento rete GEMELLI"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_016	2025	Municipio XIV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione due nuove linee MT uscenti dalla CP VALCANNUTA con posa cavo di MT per circa 5 km.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Qualità Tecnica			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
2 822 941.82 €		1 004.19 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Alimentazione deposito bus elettrici Tor Sapienza"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_25_MT_017		2025	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio V			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Realizzazione nuova linea MT uscente da CP TOR TRE TESTE con posa di circa 3 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
647 397.79 €		520.69 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Alimentazione deposito bus elettrici Grottarossa"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>
areti_PDS_25_MT_018		2025	Municipio XV - Municipio III
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Realizzazione nuova linea MT uscente da CP PRATI FISCALI con posa di circa 4 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
883 284.84 €		781.04 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Alimentazione deposito bus elettrici mura portuensi"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_019	2025	Municipio I - Municipio XII - Municipio XIII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nuova linea MT uscente da CP GIANNICOLO con posa di circa 3 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 007 567.66 €		483.50 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Alimentazione deposito bus elettrici Via Costi"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_020	2025	Municipio V - Municipio IV - Municipio V	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Realizzazione nuova linea MT uscente da CP TOR CERVARA con posa di circa 1,5 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
817 240.86 €		278.94 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Alimentazione deposito bus elettrici Via Montiel"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_021	2025	Municipio XII - Municipio XIII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Realizzazione nuova linea MT da CP RAFFINERIE con posa di circa 2 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
628 642.28 €		371.92 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Alimentazione SSE Tramvia Togliatti"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_022	2025	Municipio V - Municipio VII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP COLLATINA e CP CINECITTA OSTIENSE con posa di circa 2,5 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 318 481.92 €		450.03 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Alimentazione SSE Tramvia Termini-Vaticano-Aurelio"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_023	2025	Municipio XIII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP VALCANNUTA e CP MONTE MARIO/F con posa di circa 2,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 307 585.38 €		446.31 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Alimentazione Nuova stazione Vigna Clara"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_024	2025	Municipio XV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Realizzazione nuova linea MT uscente da CP TOR DI QUINTO con posa di circa 3,5 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 157 141.24 €		632.27 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Potenziamento alimentazione Utenza MT Zona Case Rosse"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_25_MT_025		2025	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio IV			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP LUNGHEZZA e CP SMISTAMENTO con posa di circa 5,5 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2027		2028	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
3 105 515.27 €		1 059.98 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Alimentazione impianto AMA 1"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_026	2025	Municipio XIII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Inserimento nuova cabina secondaria su sbarra a 20 kV attraverso linea MT uscente da CP RAFFINERIE con posa di circa 1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
490 344.52 €		167.37 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Alimentazione impianto AMA 2"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_027	2025	Municipio XV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nuova linea MT uscente da CP CESANO con posa di circa 3 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 743 447.17 €		595.08 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Alimentazione nuovi data Center Tecnopolo Tiburtino"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_028	2025	Municipio IV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP SMISTAMENTO con posa di circa 9 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2028	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
3 063 020.94 €		1 673.65 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Alimentazione nuovi data Center via delle Georgiche"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_029	2025	Municipio IV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP TOR CERVARA/O e CP TOR CERVARA/F con posa di circa 4 km di cavo MT.			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
510 883.85 €		743.85 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Alimentazione nuovi data Center Casal Palocco"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_030	2025	Municipio X	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP CASAL PALOCCO e CP LIDO NUOVO con posa di circa 7 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2028	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
3 759 307.96 €		1 283.13 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Alimentazione nuovi data Center Valleranello"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_25_MT_031		2025	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio IX			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione quattro nuove linee MT uscenti da CP VALLERANELLO con posa di circa 2,5 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
560 385.31 €		483.50 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Alimentazione nuovi data Center Fiera di Roma"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>		<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	
areti_PDS_25_MT_032		2025	
<b>AREA GEOGRAFICA</b>			
Municipio XI			
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP FIERA DI ROMA con posa di circa 9 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2027		2028	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
3 063 020.94 €		1 673.65 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Alimentazione nuovo stadio ASRoma"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_033	2025	Municipio IV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nuova linea MT uscente da CP LANCIANI e CP TIBURTINA con posa di circa 4 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2028	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 429 409.77 €		781.04 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEDA INTERVENTO "Alimentazione utenze Vela Calatrava"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_034	2025	Municipio VII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione di 3 nuove CS a 20kV su linea MT ZACCARIA in uscita da CP TOR VERGATA ed incremento magliatura di rete, con posa di circa 2,5 km di cavo di MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
1 028 271.64 €		437.94 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Potenziamento alimentazione Utenza MT Zona Castel Romano"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_035	2025	Municipio IX	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nuova linea MT uscente da CP PARCHI con richisura su linea esistente.          Posa complessiva di circa 1 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
599 309.96 €		204.56 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Realizzazione nuove CS zona Laurentina"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_036	2025	Municipio VIII	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione nuova linea a 20kV in uscita da CP MAGLIANA OSTIENSE con richisura su linea esistente. Posa cavo complessiva di circa 5 km.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Loadability			
<b>PREVISIONE TEMPORALE INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2025		2026	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
2 615 170.75 €		892.61 €	

		Piano di Sviluppo areti 2025-2029 Scheda di Intervento	
<b>SCHEMA INTERVENTO "Centro Satellite Montesacro"</b>			
<b>IDENTIFICATIVO INTERVENTO</b>	<b>ANNO DI PIANIFICAZIONE</b>	<b>AREA GEOGRAFICA</b>	
areti_PDS_25_MT_037	2025	Municipio IV	
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>			
<p>Realizzazione di un nuovo centro satellite a 20kV con 8 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP BUFALOTTA, TOR CERVARA/F e SIRA. Posa complessiva di circa 15 km di cavo MT.</p>			
<b>PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO</b>			
Resilienza			
<b>PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO</b>			
<b>AVVIO LAVORI</b>		<b>ENTRATA IN ESERCIZIO</b>	
2026		2027	
<b>STATO DELL'INTERVENTO</b>			
Pianificato			
<b>PROGRESSO INTERVENTO RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO</b>			
<b>SINTESI INVESTIMENTO</b>			
<b>Capex totale</b>		<b>Opex totale</b>	
6 900 000.00 €		2 789.42 €	