

Codice intervento	Nome intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione/Asset	Descrizione dell'intervento	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione	Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Costi di investimento			
		Driver		Livello di tensione interessato dall'intervento		Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento	Primo anno di inserimento nel Piano	Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori		Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio			Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc.	Indicazione del progresso dell'intervento	Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2025 (€)
areti_pds_23_mt_001	Piano d'area zona Tor Tre Teste	Qualità tecnica	Municipio V	MT	Ricassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie su linea da CP TOR TRE TESTE. Posa complessiva di circa 1,2 km di cavo MT.	2023	N.A.	N.A.	Annullato		Annullato		2.130	2.130	659.611	-657.481
areti_pds_23_mt_002	Sostituzione cavo deteriorato tratti linea COLLATINA - PLACIDA	Qualità tecnica	Municipio IV	MT	Sostituzione cavi MT con ricassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie (alimentate da linee in uscita dalle CP TIBURTINA e COLLATINA), riassesto di rete e realizzazione di nuove uscite con posa cavo tra la CP TIBURTINA e LANCIANI. Posa complessiva di circa 1,5 km di cavo MT.	2023	2020	2027	In costruzione		Posticipazione volontaria	In attesa completamento attività in Cabina Primaria	767.728	5.806.282	5.806.282	0
areti_pds_23_mt_003	Sostituzione cavo deteriorato linee TURANO e ZANIBELLI da CP COLLATINA	Qualità tecnica	Municipio VI	MT	Sostituzione cavi interati, ricassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie (alimentate da linee MT in uscita da CP COLLATINA) con posa complessiva di circa 3 km di cavo MT.	2023	2020	2025	Completato		Come da programma		1.357.719	1.357.719	1.357.603	117
areti_pds_23_mt_004	Sostituzione cavo deteriorato linea SAVA RUBRA ed attivazione nuove linee MT a 20kV in uscita da TEVERE NORD	Qualità tecnica	Municipio XV	MT	Sostituzione cavo linea SAVA RUBRA da TEVERE NORD e contestuale attivazione di due nuove linee MT uscenti dalla medesima CP con ricassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie. Posa complessiva di circa 8,3 km di cavo MT.	2023	2024	2026	In costruzione		In ritardo		178.839	1.554.388	1.554.388	0
areti_pds_23_mt_005	Sostituzione cavo deteriorato linee BARNABA e MERCATONE	Qualità tecnica	Municipio V	MT	Sostituzione cavi MT con ricassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie (alimentate da linee in uscita dalle CP TOR PIGNATTARA e APPIO) e contestuale abolizione linee MT a 8,4 kV. Riassesto rete e realizzazione nuove uscite a 8,4 kV da CP TORPIGNATTARA. Posa complessiva di circa 1,5 km di cavo MT.	2023	2020	2026	In costruzione		In ritardo		2.450.532	2.460.532	2.316.741	143.791
areti_pds_23_mt_006	Sostituzione cavo deteriorato linea CAFFARELLA	Qualità tecnica	Municipio I	MT	Realizzazione di nuove linee a 20kV in uscita da CP PIAZZA DANTE con riassesto rete e posa complessiva di circa 2,3 km di cavo MT.	2023	2020	2027	In costruzione		Posticipazione volontaria	Problematiche di carattere autorizzativo	703.591	1.324.976	1.324.976	0
areti_pds_23_mt_007	Riassesto rete linee MASCAGNI e MARCIANA	Qualità tecnica	Municipio II	MT	Realizzazione nuove uscite a 20 kV da CP NOMETANO e PRATI FISCALI e contestuale ricassamento di cabine secondarie da 8,4 kV a 20 kV. Abolizione delle stesse CP di due linee a 8,4 kV e riassesto rete. Posa complessiva di 6 km di cavo MT.	2023	2020	2025	Completato	Variazione schema di progetto	In anticipo		853.580	853.580	1.970.400	-1.116.820
areti_pds_23_mt_009	Piano d'area zona Selva Candida	Qualità tecnica	Municipio XIV	MT	Ricassamento da 8,4 kV a 20 kV di cabine secondarie da CP PRIMAVALLE e OTTAVIA e contestuale creazione di due nuove dorsali tra le stesse CP con realizzazione di nuove cabine secondarie. Posa complessiva di circa 12,5 km di cavo MT.	2023	2025	2027	In costruzione		Posticipazione volontaria	Esigenze di elettrificazione delle utenze non ancora concretizzate	117.941	2.160.523	2.042.582	117.941
areti_pds_23_mt_014	Sostituzione cavo deteriorato linea GARGANO	Qualità tecnica	Municipio III	MT	Sostituzione cavi MT linea GARGANO da CP NOHENTANO.	2023	N.A.	N.A.	Annullato		Annullato		0	0	960.000	-960.000
areti_pds_23_mt_016	Sostituzione cavo deteriorato linea TORRENOVA	Qualità tecnica	Municipio VI	MT	Sostituzione cavi MT linea TORRENOVA da CP PRENESTINA.	2023	N.A.	N.A.	Annullato		Annullato		0	0	1.520.000	-1.520.000
areti_pds_23_mt_021	Sostituzione cavo deteriorato linea PARETO	Qualità tecnica	Municipio XV	MT	Sostituzione cavi MT linea PARETO da CP TOR DI QUINTO.	2023	N.A.	N.A.	Annullato		Annullato		0	0	1.520.000	-1.520.000
areti_pds_23_mt_022	Progetto Centro Satellite Centocelle	Resilienza	Municipio V	MT	Realizzazione nella zona di Centocelle di un nuovo centro satellite a 20kV con 10 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP TOR TRE TESTE, TOR PIGNATTARA e COLLATINA.	2023	2026	2027	Pianificato		Come da programma		0	9.060.000	9.060.000	0
areti_pds_23_mt_035	Sostituzione cavo deteriorato linea SAN PAOLO - NAVICELLA	Qualità tecnica	Municipio VIII	MT	Realizzazione di una nuova dorsale a 20kV tra la CP SAN PAOLO ed OSTIENSE, con ricassamento di cabine secondarie da 8,4kV a 20kV e sostituzione cavo a 20kV in uscita dalla CP. Posa complessiva di circa 5 km di cavo MT.	2023	2024	2027	In costruzione		Posticipazione volontaria		1.410.089	1.510.089	904.824	605.264
areti_pds_23_mt_036	Sostituzione cavo linea CAPOVERDE	Qualità tecnica	Municipio X	MT	Sostituzione cavo MT linea CAPOVERDE da CP LIDO NUOVO. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT.	2023	2024	2026	In costruzione		In ritardo		36.615	157.057	229.150	-72.093
areti_pds_23_mt_037	Sostituzione cavo linea EUROPARCO	Qualità tecnica	Municipio VIII	MT	Riassesto rete linea EUROPARCO con creazione nuova uscente da CP MAGLIANA OST. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT.	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		76.672	76.672	122.589	-105.917
areti_pds_23_mt_038	Progetto Centro Satellite Ostia	Qualità tecnica	Municipio X	MT	Realizzazione nella zona di Ostia di un nuovo centro satellite a 20kV con 12 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP LIDO e LIDO NUOVO. Posa complessiva di circa 14 km di cavo MT.	2023	2025	2026	In costruzione	Sottostima degli importi dei lavori relativi alle opere di rete in fase di pianificazione	In ritardo	Ritardo nella fase autorizzativa rispetto alle tempistiche ipotizzate in fase di pianificazione	3.580.163	9.400.000	7.000.000	2.400.000
areti_pds_23_mt_040	Incremento magliatura di rete linee PALMAROLA e VERGINIA	Qualità tecnica	Municipio XIV	MT	Incremento magliatura MT linee dalla CP PRIMAVALLE. Posa complessiva di circa 2,7 km di cavo MT.	2023	2024	2026	In costruzione		In ritardo	Problematiche di carattere autorizzativo	630.338	662.737	864.946	-202.209
areti_pds_23_mt_042	Apertura linee in CP QUIRINALE	Qualità tecnica	Municipio I	MT	Realizzazioni nuove uscenti CP QUIRINALE e riassesto rete linee da CP ASTALLI. Sostituzione cavo MT e abolizione linea da CP QUIRINALE. Posa complessiva di circa 4 km di cavo MT.	2023	2024	2026	In costruzione		In ritardo	Problematiche di carattere autorizzativo	239.286	1.548.051	943.019	605.032
areti_pds_23_mt_044	Incremento magliatura di rete linee M.BATTISTINI e PASQUALE2	Qualità tecnica	Municipio II	MT	Incremento magliatura di rete linee M.BATTISTI e PASQUALE 2 da CP TORREVECCHIA. Posa complessiva di circa 0,5 km di cavo MT.	2023	2024	2025	Completato	Variazione schema di progetto	Come da programma		106.018	106.018	169.552	-63.533
areti_pds_23_mt_046	PNRR Sostituzione rami linea MILVIO	Resilienza	Municipio XV	MT	Sostituzione cavo MT su linea MILVIO da CP TOR DI QUINTO. Posa complessiva di circa 1,2 km di cavo MT.	2023	2024	2026	In costruzione		In ritardo		356.534	446.723	547.063	-100.340
areti_pds_23_mt_049	PNRR Abolizione rami e apertura linea CAMPANIA	Resilienza	Municipio I	MT	Riassesto rete linea CAMPANIA da CP VILLA BORGHESE con sostituzione cavo e creazione di due nuove uscenti da CP CASTRO PRETORIO e CP QUIRINALE. Posa complessiva di circa 2,5 km di cavo MT.	2023	2024	2026	In costruzione	Importi elevati rispetto alla pianificazione originaria in virtù della localizzazione	In ritardo	Problematiche di carattere autorizzativo	730.961	2.235.489	952.274	1.283.215
areti_024_pr_0C011	Incremento magliatura di rete linee SANDRI e PLACIDA e sostituzione cavo linee SANDRI e COIN	Resilienza	Municipio IV	MT	Sostituzione cavo dorsale tra le CP TIBURTINA e COLLATINA a 8,4 kV. Incremento magliatura di rete tra le linee COIN e TORELLI da CP TIBURTINA. Posa di circa 2 km di cavo MT.	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		512.501	512.501	790.025	-277.524
areti_024_pr_0C015	Incremento magliatura di rete linee LABRANCA e BARBARANO	Resilienza	Municipio XV	MT	Incremento magliatura di rete tra le linee LABRANCA da CP OTTAVIA e BARBARANO da CP CASSIA a 20 kV. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT.	2023	2024	2026	In costruzione		In ritardo		118.066	133.066	195.695	-62.629
areti_024_pr_0C021	Incremento magliatura di rete linee EUROPA e PRIMULA	Resilienza	Municipio IV	MT	Incremento magliatura di rete tra le linee EUROPA da CP MAGLIANA OS e PRIMULA da CP LAURENTINA. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT.	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		79.511	79.511	74.542	4.968
areti_024_pr_0C025	Incremento magliatura di rete linee OLIVERO e CASEFICCO	Resilienza	Municipio II	MT	Incremento magliatura di rete tra le linee OLIVERO e CASEFICCO da CP FLAMMINIO OS. Posa complessiva di circa 0,2 km di cavo MT.	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		96.777	96.777	67.217	29.560
areti_024_pr_0C026	Sostituzione cavo linea CAPACCINI	Resilienza	Municipio XIII	MT	Sostituzione cavo su linea CAPACCINI da CP MONTE MARIO /F. Posa complessiva di circa 0,3 km di cavo MT.	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		9.252	9.252	40.000	-30.748
areti_024_pr_0C033	Incremento magliatura di rete linee MIN.INTERNI e AGOSTINELLI	Resilienza	Municipio XII	MT	Incremento magliatura di rete tra le linee MT MIN.INTERNI e AGOSTINELLI alimentate da CP VIGNACCIA.	2023	2024	2026	In costruzione		In ritardo		28.494	38.494	54.067	-15.573
areti_024_pr_0C037	Sostituzione cavo linea CENTRO RAI	Resilienza	Municipio XV	MT	Sostituzione cavo linee MT MOLINARO e CENTRO RAI in uscita da CP TEVERE NORD, con posa complessiva di circa 3km di cavo MT.	2023	2024	2025	Completato	Incremento dei volumi fisici rispetto alla pianificazione originaria	Come da programma		2.378.574	2.378.574	1.219.505	1.159.069
areti_pds_23_pnrr_bt_0_01	Potenziamento Rete BT VI Municipio	Loadability	Municipio VI	BT	Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VI, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		7.366	7.366	104.511	-97.145
areti_pds_23_pnrr_bt_0_02	Potenziamento Rete BT VII Municipio	Loadability	Municipio VII	BT	Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VII, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"	2023	2024	2025	Completato	Modifica del perimetro di interventi (riduzione del volume fisico) nell'ambito del PNRR nel VII	Come da programma		397.435	397.435	1.829.835	-1.432.400
areti_pds_23_pnrr_bt_0_03	Potenziamento Rete BT VIII Municipio	Loadability	Municipio VII	BT	Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio VII, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		591.039	591.039	687.625	-96.586
areti_pds_23_pnrr_bt_0_04	Potenziamento Rete BT IX Municipio	Loadability	Municipio IX	BT	Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio IX, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		578.430	578.430	647.169	-68.738
areti_pds_23_pnrr_bt_0_05	Potenziamento Rete BT X Municipio	Loadability	Municipio X	BT	Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio X, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		1.014.787	1.014.787	860.867	153.920
areti_pds_23_pnrr_bt_0_06	Potenziamento Rete BT XI Municipio	Loadability	Municipio XI	BT	Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio XI, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		79.727	79.727	146.325	-66.598
areti_pds_23_pnrr_bt_0_07	Potenziamento Rete BT XII Municipio	Loadability	Municipio XII	BT	Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio XII, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		296.385	296.385	191.913	104.472
areti_pds_23_pnrr_bt_0_08	Potenziamento Rete BT XIV Municipio	Loadability	Municipio XIV	BT	Sostituzione di cavo BT interrato con cavo di maggiore portata, nel Municipio XIV, nell'ambito del progetto finanziato "PNRR Rafforzamento Smart Grid"	2023	2024	2025	Completato		Come da programma		262.438	262.438	266.460	-4.022
areti_pds_23_cp_001	Cabina Primaria ARDEATINO: Rifacimento del QMT di CP e Adeguamento Sistema Petersen	Qualità tecnica	Municipio VIII	CP	Cabina Primaria ARDEATINO: Rifacimento del QMT di CP e Adeguamento Sistema Petersen	2023	2027	2027	Pianificato		Come da programma		0	1.200.000	1.200.000	0
areti_pds_23_cp_002	Cabina Primaria COLLATINO: Rifacimento del QMT e Ampliamento del Sistema Petersen	Qualità tecnica	Municipio IV	CP	Cabina Primaria COLLATINO: Rifacimento del QMT e Ampliamento del Sistema Petersen	2023	2022	2026	In costruzione		In ritardo		4.420.717	4.909.117	4.248.000	661.117
areti_pds_23_cp_003	Cabina Primaria COLLATINO: Installazione Reattore di Compensazione AT	Controllo tensione/Gestione energia	Municipio IV	CP	Cabina Primaria COLLATINO: Installazione Reattore di Compensazione AT	2023	2028	2028	Pianificato		In ritardo		0	2.280.000	2.280.000	0
areti_pds_23_cp_004	Cabina Primaria FIERA DI ROMA: Potenziamento della sezione trasformatoria dell'impianto	Loadability	Municipio XI	CP	Cabina Primaria FIERA DI ROMA: Potenziamento della sezione trasformatoria dell'impianto	2023	2025	2026	In costruzione		In ritardo	Problematiche di approvvigionamento materiali	1.598.348	1.790.348	1.555.200	235.148
areti_pds_23_cp_005	Cabina Primaria FLAMMINIO: Installazione Reattore di Compensazione AT	Controllo tensione/Gestione energia	Municipio XV	CP	Cabina Primaria FLAMMINIO: Installazione Reattore di Compensazione AT	2023	2028	2028	Pianificato		In ritardo		0	2.460.000	2.460.000	0
areti_pds_23_cp_006	Cabina Primaria GROTTAROSSA: Trasformazione da Centro Satellite a Cabina Primaria	Loadability	Municipio XV	CP	Cabina Primaria GROTTAROSSA: Trasformazione da Centro Satellite a Cabina Primaria	2023	2024	2027	In costruzione	Modifica tecnologica relativa al Quadro MT originariamente pianificato con tecnologia	Come da programma		2.451.809	9.533.009	4.030.000	5.503.009
areti_pds_23_cp_007	Cabina Primaria LAURENTINA: Rifacimento del QMT	Qualità tecnica	Municipio IX	CP	Cabina Primaria LAURENTINA: Rifacimento del QMT	2023	2022	2027	In costruzione		Come da programma		5.678.424	11.629.224	11.231.600	397.624
areti_pds_23_cp_008	Cabina Primaria MONTE MARIO F: Potenziamento della sezione trasformatoria dell'impianto	Loadability	Municipio XIII	CP	Cabina Primaria MONTE MARIO F: Potenziamento della sezione trasformatoria dell'impianto	2023	2023	2026	In costruzione		In ritardo		1.208.541	1.634.541	1.655.000	-20.459
areti_pds_23_cp_009	Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QAT	Qualità tecnica	Municipio VII	CP	Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QAT	2023	2020	2027	In costruzione		In ritardo		3.869.819	4.337.819	3.735.200	602.619
areti_pds_23_cp_010	Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QMT	Qualità tecnica	Municipio VIII	CP	Cabina Primaria OSTIENSE: Rifacimento del QMT	2023	2027	2028	Pianificato		Come da programma		0	3.000.000	3.000.000	0
areti_pds_23_cp_011	Cabina Primaria OTTAVA: Rifacimento del QAT	Qualità tecnica	Municipio XIV	CP	Cabina Primaria OTTAVA: Rifacimento del QAT	2023	2020	2026	In costruzione	Variazione intervento con aggiunta sostituzione TRATI/MT	In ritardo		2.007.191	2.559.191	1.023.800	1.535.391
areti_pds_23_cp_012	Cabina Primaria PONTE GALERIA: Ampliamento della sezione MT	Loadability	Municipio XI	CP	Cabina Primaria PONTE GALERIA: Ampliamento della sezione MT	2023	2027	2027	Pianificato		Come da programma		0	1.080.000	1.080.000	0
areti_pds_23_cp_013	Cabina Primaria PRIMAVALLE: Potenziamento della sezione trasformatoria dell'impianto	Loadability	Municipio XIV	CP	Cabina Primaria PRIMAVALLE: Potenziamento della sezione trasformatoria dell'impianto	2023	2025	2026	In costruzione		In anticipo		415.141	772.741	895.200	-122.459
areti_pds_23_cp_014	Cabina Primaria SELVOTTA: Potenziamento della sezione trasformatoria dell'impianto	Loadability	Municipio IX	CP	Cabina Primaria SELVOTTA: Potenziamento della sezione trasformatoria dell'impianto	2023	2024	2026	In costruzione		In ritardo	Problematiche di approvvigionamento materiali	1.020.670	1.032.670	1.005.600	27.070
areti_pds_23_cp_015	Cabina Primaria SMISTAMENTO EST: Ampliamento Cabina primaria	Loadability	Municipio IV	CP	Cabina Primaria SMISTAMENTO EST: Ampliamento Cabina primaria	2023	2028	2029	Pianificato		In ritardo	Esigenze di aggiornamento del progetto correlato alla cessione della rete AT a Terna S.p.A.	6.000	16.182.746	16.182.746	0
areti_pds_23_cp_016	Cabina Primaria TORREVECCHIA: Sostituzione QAT	Qualità tecnica	Municipio XIII	CP	Cabina Primaria TORREVECCHIA: Sostituzione QAT	2023	2025	2027	In costruzione		Come da programma		22.623	23.371	612.000	-588.629
areti_pds_23_cp_017	Cabina Primaria VALLERANELLO: Rinnovo della Cabina primaria	Loadability	Municipio IX	CP	Cabina Primaria VALLERANELLO: Rinnovo della Cabina primaria	2023	2024	2026	In costruzione		Come da programma		9.160.992	16.260.192	14.970.600	1.289.592
areti_pds_23_cp_018	Cabina Primaria VIGNACCIA: Aggiunta di un Trasformatore	Loadability	Municipio XII	CP	Cabina Primaria VIGNACCIA: Aggiunta di un Trasformatore	2023	2025	2026	In costruzione		In ritardo					

areti_PDS_25_MT_011	Potenziamento rete zona Torrevecchia	Resilienza	Municipio XIV	MT	Realizzazione quattro nuove linee MT uscenti da CP TORREVECCHIA, con posa di circa 27,5 km di cavo MT, e riconfigurazione rete MT.	2025	2027	2027	Pianificato		Come da programma	0	9.213.288	9.213.288	0
areti_PDS_25_MT_012	Potenziamento rete zona Pantoli	Resilienza	Municipio II	MT	Rifacimento integrale delle dorsali MT in uscita dalle CP FLAMINIAF e CP PARIOLI con incremento di magliatura di rete e con creazione di due nuove linee MT. Posa complessiva di circa 27 km di cavo di MT.	2025	2025	2026	In costruzione		Come da programma	2.000.721	11.280.747	11.280.747	0
areti_PDS_25_MT_013	Potenziamento rete zona Sant'Eugenio	Qualità Tecnica	Municipio IX	MT	Realizzazione nuova linea MT uscente da CP LAURENTINA con contestuale sostituzione della linea MT PAVESE ed incremento di magliatura di rete MT, per un totale di posa di circa 14 km di cavo MT.	2025	2025	2026	In costruzione		Come da programma	1.132.114	5.084.614	5.524.656	-440.042
areti_PDS_25_MT_014	Centro Satellite Tuscolano	Resilienza	Municipio VII	MT	Realizzazione di nuovo Centro Satellite a 20kV con 10 uscenti per apertura di dorsali esistenti tra le CP APPIO, CP RE DI ROMA e CP ESQUILINO, per un totale di posa di circa 9,5 km di cavo MT.	2025	2025	2027	In costruzione		In ritardo	1.348.389	5.841.079	5.841.079	0
areti_PDS_25_MT_015	Botifica rete zona Tor Cervara	Resilienza	Municipio VII	MT	Sostituzione rete MT delle linee uscenti da CP TOR CERVARA esistente per potenziamento, con posa complessiva di circa 17 km di cavo di MT.	2025	2026	2027	Pianificato		Come da programma	0	7.160.929	7.160.929	0
areti_PDS_25_MT_016	Potenziamento rete GEMELLI	Qualità Tecnica	Municipio XIV	MT	Realizzazione due nuove linee MT uscenti dalla CP VALCANNUTA con posa cavo di MT per circa 5 km.	2025	2026	2026	Pianificato		In anticipo	0	2.822.942	2.822.942	0
areti_PDS_25_MT_017	Alimentazione deposito bus elettrici Tor Sapienza	Loadability	Municipio V	MT	Realizzazione nuova linea MT uscente da CP TOR TRE TESTE con posa di circa 3 km di cavo MT.	2025	2026	2026	Pianificato		Come da programma	0	712.138	647.298	64.740
areti_PDS_25_MT_018	Alimentazione deposito bus elettrici Grottarossa	Loadability	Municipio XV - Municipio III	MT	Realizzazione nuova linea MT uscente da CP PRATI FISCALI con posa di circa 4 km di cavo MT.	2025	2026	2026	Pianificato		Come da programma	0	645.765	883.285	-237.520
areti_PDS_25_MT_019	Alimentazione deposito bus elettrici mura portuensi	Loadability	Municipio I - Municipio XII - Municipio XIII	MT	Realizzazione nuova linea MT uscente da CP GIANNICOLO con posa di circa 3 km di cavo MT.	2025	2026	2026	Pianificato		Come da programma	0	1.557.009	1.007.568	549.442
areti_PDS_25_MT_020	Alimentazione deposito bus elettrici Via Costi	Loadability	Municipio V - Municipio IV - Municipio V	MT	Realizzazione nuova linea MT uscente da CP TOR CERVARA con posa di circa 1,5 km di cavo MT.	2025	2026	2026	Pianificato		Come da programma	0	817.241	817.241	0
areti_PDS_25_MT_021	Alimentazione deposito bus elettrici Via Montel	Loadability	Municipio XII - Municipio XIII	MT	Realizzazione nuova linea MT da CP RAFFINERIE con posa di circa 2 km di cavo MT.	2025	2025	2026	Pianificato		Come da programma	0	628.642	628.642	0
areti_PDS_25_MT_022	Alimentazione SSE Tramvia Togliatti	Loadability	Municipio V - Municipio VII	MT	Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP COLLATINA e CP CINECITTA OSTIENSE con posa di circa 2,5 km di cavo MT.	2025	2025	2027	Pianificato		Come da programma	0	878.988	1.318.482	-439.494
areti_PDS_25_MT_023	Alimentazione SSE Tramvia Termini-Vaticano-Aurelio	Loadability	Municipio XIII	MT	Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP VALCANNUTA e CP MONTE MARIOF con posa di circa 2,5 km di cavo MT.	2025	2026	2026	Pianificato		In anticipo	0	1.713.915	1.307.585	406.330
areti_PDS_25_MT_024	Alimentazione Nuova stazione Vigna Clara	Loadability	Municipio XV	MT	Realizzazione nuova linea MT uscente da CP TOR DI QUINTO con posa di circa 3,5 km di cavo MT.	2025	2025	2026	Pianificato		Come da programma	0	1.157.141	1.157.141	0
areti_PDS_25_MT_025	Potenziamento alimentazione Utenza MT Zona Case Rosse	Loadability	Municipio XIV	MT	Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP LUNGHEZZA e CP SMISTAMENTO con posa di circa 5,5 km di cavo MT.	2025	2026	2027	Pianificato		In anticipo	0	3.105.515	3.105.515	0
areti_PDS_25_MT_026	Alimentazione impianto AMA 1	Loadability	Municipio XIII	MT	Inserimento nuova cabina secondaria su sbarra a 20 kV attraverso linea MT uscente da CP RAFFINERIE con posa di circa 1 km di cavo MT.	2025	2026	2026	Pianificato		Come da programma	0	490.345	490.345	0
areti_PDS_25_MT_027	Alimentazione impianto AMA 2	Loadability	Municipio XV	MT	Realizzazione nuova linea MT uscente da CP CESANO con posa di circa 3 km di cavo MT.	2025	2026	2026	Pianificato		In anticipo	0	1.743.447	1.743.447	0
areti_PDS_25_MT_028	Alimentazione nuovi data Center Tecnopolo Tiburtino	Loadability	Municipio IV	MT	Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP SMISTAMENTO con posa di circa 9 km di cavo MT.	2025	2027	2028	Pianificato		Come da programma	0	3.063.021	3.063.021	0
areti_PDS_25_MT_029	Alimentazione nuovi data Center via delle Georgiche	Loadability	Municipio IV	MT	Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP TOR CERVARA/O e CP TOR CERVARAF con posa di circa 4 km di cavo MT.	2025	2025	2026	Pianificato		Come da programma	0	510.884	510.884	0
areti_PDS_25_MT_030	Alimentazione nuovi data Center Casal Palocco	Loadability	Municipio X	MT	Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP CASAL PALOCCO e CP LIDO NUOVO con posa di circa 7 km di cavo MT.	2025	2027	2028	Pianificato		Come da programma	0	3.759.308	3.759.308	0
areti_PDS_25_MT_031	Alimentazione nuovi data Center Valleranello	Loadability	Municipio IX	MT	Realizzazione quattro nuove linee MT uscenti da CP VALLERANELLO con posa di circa 2,5 km di cavo MT.	2025	2027	2028	Pianificato		Posticipazione volontaria	0	560.385	560.385	0
areti_PDS_25_MT_032	Alimentazione nuovi data Center Fiera di Roma	Loadability	Municipio XI	MT	Realizzazione due nuove linee MT uscenti da CP PIERA DI ROMA con posa di circa 9 km di cavo MT.	2025	2027	2028	Pianificato		Come da programma	0	3.063.021	3.063.021	0
areti_PDS_25_MT_033	Alimentazione nuovo stadio ASroma	Loadability	Municipio IV	MT	Realizzazione nuova linea MT uscente da CP LANCIANI e CP TIBURTINA con posa di circa 4 km di cavo MT.	2025	2027	2028	Pianificato		Come da programma	0	952.940	1.429.410	-476.470
areti_PDS_25_MT_034	Alimentazione utenze Vela Calatra	Loadability	Municipio VII	MT	Realizzazione di 3 nuove CS a 20kV su linea MT ZACCARIA in uscita da CP TOR VERGATA ed incremento magliatura di rete, con posa di circa 2,5 km di cavo di MT.	2025	2025	2025	Completato		In anticipo	188.289	188.289	1.028.272	-839.982
areti_PDS_25_MT_035	Potenziamento alimentazione Utenza MT Zona Castel Romano	Loadability	Municipio IX	MT	Realizzazione nuova linea MT uscente da CP PARICHI con richiesta su linea esistente. Posa complessiva di circa 1 km di cavo MT.	2025	2025	2025	Completato		In anticipo	199.744	199.744	599.310	-399.566
areti_PDS_25_MT_036	Realizzazione nuove CS zona Laurentina	Loadability	Municipio VIII	MT	Realizzazione nuova linea a 20kV in uscita da CP MAGLIANA OSTIENSE con richiesta su linea esistente. Posa cavo complessiva di circa 5 km.	2025	2026	2027	Pianificato		Posticipazione volontaria	0	2.615.171	2.615.171	0
areti_PDS_25_MT_037	Centro Satellite Montesacro	Resilienza	Municipio IV	MT	Realizzazione di un nuovo centro satellite a 20kV con 8 uscenti MT per apertura di dorsali esistenti tra le CP BUFALOTTA, TOR CERVARAF e SIRA. Posa complessiva di circa 15 km di cavo MT.	2025	2025	2027	In costruzione		Come da programma	2.493.770	13.830.000	13.830.000	0
areti_PDS_25_MT_038	Uteriore Nuova Rete MT per Loadability	Loadability	Comune di Roma	MT	Ulteriori interventi di realizzazione di nuova rete MT per incrementi di carico e/o di generazione distribuita, per una posa complessiva di circa 95km.	2025	2025	2029	In costruzione		Come da programma	12.708.745	50.718.212	27.355.013	23.363.198
areti_PDS_25_MT_039	Uteriore Rinnovo MT per Qualità Tecnica	Qualità Tecnica	Comune di Roma	MT	Ulteriori interventi di realizzazione di nuova rete MT e/o di rinnovo di rete MT per miglioramento della Qualità Tecnica degli asset, per una posa complessiva di circa 830km.	2025	2025	2029	In costruzione		Come da programma	22.565.941	271.910.761	285.796.127	-13.885.366
areti_PDS_25_BT_001	Nuova Rete BT per Loadability	Loadability	Comune di Roma	BT	Ulteriori interventi di realizzazione di nuova rete BT per incrementi di carico e/o di generazione distribuita, per una posa complessiva di circa 530km.	2025	2025	2029	In costruzione		Come da programma	39.300.445	190.242.224	199.418.495	-9.178.271
areti_PDS_25_BT_002	Rinnovo Rete BT per Qualità Tecnica	Qualità Tecnica	Comune di Roma	BT	Ulteriori interventi di realizzazione di nuova rete BT e/o di rinnovo di rete BT per miglioramento della Qualità Tecnica degli asset, per una posa complessiva di circa 400km.	2025	2025	2029	In costruzione	Incremento dei volumi fisici nel piano annuale 2026	Come da programma	26.592.985	157.892.985	148.310.000	9.582.985
areti_PDS_25_CS_001	Rinnovo CS per Loadability e Nuove CS	Loadability	Comune di Roma	CS	Rinnovo di cabine secondarie, con sostituzione e/o aggiunta di apparati elettromeccanici, e realizzazione nuove cabine secondarie per un numero complessivo di cabine interessate pari a circa 800.	2025	2025	2029	In costruzione		Come da programma	7.757.829	26.797.829	24.676.000	2.121.829
areti_PDS_25_CS_002	Rinnovo CS per Digitalizzazione e Qualità Tecnica	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e	Comune di Roma	CS	Rinnovo di cabine secondarie con installazione di apparati elettromeccanici e di dispositivi di telecontrollo, per un numero complessivo di cabine interessate pari a circa 3600.	2025	2025	2029	In costruzione		Come da programma	42.621.391	181.978.465	173.615.414	8.363.051
areti_PDS_25_Fibra_001	Realizzazione rete in Fibra Ottica	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e	Comune di Roma	Rete Fibra Ottica	Realizzazione rete in Fibra Ottica per la connessione di nodi di aggregazione e delle cabine secondarie	2025	2025	2029	In costruzione		Come da programma	634.459	66.616.959	67.882.500	-1.265.541
areti_PDS_25_CP_001	Cabina Primaria ARDEATINO: rifacimento del QMT ad 8,4kV	Qualità Tecnica	Municipio VII	CP	Rifacimento del QMT ad 8,4kV	2025	2027	2027	Pianificato		In anticipo	0	1.200.000	1.920.000	-720.000
areti_PDS_25_CP_002	Cabina Primaria BELSITO: rifacimento del QMT ad 8,4kV	Qualità Tecnica	Municipio I	CP	Rifacimento del QMT ad 8,4kV	2025	2029	2029	Pianificato		Come da programma	0	1.920.000	1.920.000	0
areti_PDS_25_CP_003	Cabina Primaria BUFALOTTA: Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto	Loadability	Municipio III	CP	Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto	2025	2025	2026	In costruzione		In anticipo	348.401	408.401	940.800	-532.399
areti_PDS_25_CP_004	Cabina Primaria CASTEL ROMANO: Rifacimento del QMT ad 8,4kV	Qualità Tecnica	Municipio IX	CP	Rifacimento del QMT ad 8,4kV	2025	2029	2029	Pianificato		Come da programma	0	1.200.000	1.200.000	0
areti_PDS_25_CP_005	Cabina Primaria CINECITTA/O: Rifacimento del QAT	Qualità Tecnica	Municipio VII	CP	Rifacimento del QAT	2025	2028	2029	Pianificato		Come da programma	0	3.480.000	3.000.000	480.000
areti_PDS_25_CP_006	Cabina Primaria LAURENTINA: Rifacimento del QAT	Qualità Tecnica	Municipio IX	CP	Rifacimento del QAT	2025	2028	2029	Pianificato		Come da programma	0	4.200.000	4.200.000	0
areti_PDS_25_CP_007	Cabina Primaria LUNGHEZZA: Rifacimento del QMT ad 8,4kV	Qualità Tecnica	Municipio VI	CP	Rifacimento del QMT ad 8,4kV	2025	2029	2029	Pianificato		Come da programma	0	1.200.000	1.200.000	0
areti_PDS_25_CP_008	Cabina Primaria NOMENTANO: Rifacimento del QAT e potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto	Loadability	Municipio II	CP	Rifacimento del QAT e potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto	2025	2028	2029	Pianificato		Come da programma	0	6.483.600	6.483.600	0
areti_PDS_25_CP_009	Cabina Primaria PRATI FISCALI: Rinnovo CP	Qualità Tecnica	Municipio III	CP	Rinnovo CP	2025	2027	2029	Pianificato		In anticipo	0	4.800.000	4.800.000	0
areti_PDS_25_CP_010	Cabina Primaria TIBURTINAF: Sostituzione Portali e Sezionatori AT	Qualità Tecnica	Municipio IV	CP	Sostituzione Portali e Sezionatori AT	2025	2025	2027	In costruzione		In ritardo	528.258	1.212.258	1.262.400	-50.142
areti_PDS_25_CP_011	Cabina Primaria TOR DI VALLE: Rifacimento del QMT ad 8,4kV ed a 20kV	Qualità Tecnica	Municipio IX	CP	Rifacimento del QMT ad 8,4kV ed a 20kV	2025	2028	2029	Pianificato		Come da programma	0	2.460.000	1.800.000	660.000
areti_PDS_25_CP_012	Cabina Primaria GIUSTINIANA: Realizzazione della nuova Cabina Primaria in corrispondenza della Ricevitrice Flaminia	Qualità Tecnica	Municipio XV	CP	Realizzazione della nuova Cabina Primaria in corrispondenza della Ricevitrice Flaminia	2025	2027	2028	Pianificato		Come da programma	0	6.120.000	6.120.000	0
areti_PDS_25_CP_013	Cabina Primaria CASTEL DI LEVA: Nuova CP	Loadability	Municipio IX	CP	Nuova CP	2025	2029	2029	Pianificato		Come da programma	0	1.680.000	1.680.000	0