

Codice intervento	Nome Intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€)	Costo di investimento totale atteso (€)	Costo di investimento totale atteso da Piano di Sviluppo 2023 (€)	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
PDS_23_MT_001	Piano d'area zona Tor Tre Teste	Qualità tecnica	Municipio V	MT	2023	2025	2025	In costruzione		Come da programma		0	659.611	659.611	0
PDS_23_MT_002	Sostituzione cavo deteriorato tratti linea COLLATINA - PLACIDIA	Qualità tecnica	Municipio IV	MT	2023	2020	2026	In costruzione		Come da programma		688.400	5.806.282	5.806.282	0
PDS_23_MT_003	Sostituzione cavo deteriorato linee TURANO e ZANIBELLI da CP COLLATINA	Qualità tecnica	Municipio VI	MT	2023	2020	2025	In costruzione		Come da programma		598.700	3.393.863	3.393.863	0
PDS_23_MT_004	Sostituzione cavo deteriorato linee MOLINARO e CENRAI	Qualità tecnica	Municipio XV	MT	2023	2024	2025	In costruzione		Come da programma		0	2.276.314	2.276.314	0
PDS_23_MT_005	Sostituzione cavo deteriorato linee BARNABA e MERCATONE	Qualità tecnica	Municipio V	MT	2023	2020	2025	In costruzione		Come da programma		1.204.400	1.971.569	1.971.569	0
PDS_23_MT_006	Sostituzione cavo deteriorato linea CAFFARELLA	Qualità tecnica	Municipio IX	MT	2023	2020	2025	In costruzione		Come da programma		700.200	1.324.976	1.324.976	0
PDS_23_MT_007	Riassetto rete linee MASCAGNI e MARCIANA	Qualità tecnica	Municipio II	MT	2023	2020	2025	In costruzione		Come da programma		820.275	1.970.400	1.970.400	0
PDS_23_MT_008	Sostituzione cavo deteriorato linea NAZIONALE	Qualità tecnica	Municipio I	MT	2023	2025	2026	Pianificato		Come da programma		0	598.566	598.566	0
PDS_23_MT_009	Piano d'area zona Selva Candida	Qualità tecnica	Municipio XIV	MT	2023	2025	2026	Pianificato		Come da programma		0	945.000	945.000	0
PDS_23_MT_010	Sostituzione cavo deteriorato linea PERSICHETTI	Qualità tecnica	Municipio XII	MT	2023	2025	2025	Pianificato		Come da programma		0	827.532	827.532	0
PDS_23_MT_011	Progetto mitigazione impatto linea DERUTA	Qualità tecnica	Municipi V - VII	MT	2023	N.A.	N.A.	Annullato	Sostituito	Annullato	Progetto annullato, in quanto sostituito da due nuovi interventi che verranno inseriti nel Piano di Sviluppo 2025	0	0	816.000	-816.000
PDS_23_MT_012	Progetto Centro Satellite soccorso linea ROMANO	Resilienza	Municipio XV	MT	2023	N.A.	N.A.	Annullato	Sostituito	Annullato	Progetto annullato nella sua versione originaria per mancanza di spazi idonei alla realizzazione del centro satellite. Sono attualmente in valutazione possibili varianti.	0	0	1.416.000	-1.416.000
PDS_23_MT_013	Progetto Centro Satellite soccorso linea PILO	Resilienza	Municipio XII	MT	2023	N.A.	N.A.	Annullato	Sostituito	Annullato	Progetto annullato, in quanto inglobato all'interno di un più ampio progetto di realizzazione di Centro Satellite che verrà inserito nel Piano di Sviluppo 2025.	0	0	1.430.000	-1.430.000
PDS_23_MT_014	Sostituzione cavo deteriorato linea GARGANO	Qualità tecnica	Municipio III	MT	2023	2026	2027	Pianificato		Posticipazione volontaria	Progetto posticipato al 2026 per inserimento nuovi interventi non originariamente pianificati nell'anno 2025.	0	960.000	960.000	0
PDS_23_MT_015	Progetto Centro Satellite soccorso linea PALMIERI	Resilienza	Municipio XIV	MT	2023	N.A.	N.A.	Annullato	Sostituito	Annullato	Progetto annullato, in quanto sostituito da un più ampio progetto di adeguamento della rete di Media Tensione della zona di Torrevecchia che verrà inserito nel Piano di Sviluppo 2025.	0	0	2.620.000	-2.620.000
PDS_23_MT_016	Sostituzione cavo deteriorato linea TORRENOVA	Qualità tecnica	Municipio VI	MT	2023	2026	2027	Pianificato		Posticipazione volontaria	Progetto posticipato al 2026 per inserimento nuovi interventi non originariamente pianificati nell'anno 2025.	0	1.520.000	1.520.000	0
PDS_23_MT_017	Sostituzione cavo deteriorato linea DACIA	Qualità tecnica	Municipio VII	MT	2023	N.A.	N.A.	Annullato	Sostituito	Annullato	Progetto annullato, in quanto inglobato all'interno di un più ampio progetto di realizzazione di Centro Satellite che verrà inserito nel Piano di Sviluppo 2025.	0	0	760.000	-760.000
PDS_23_MT_018	Progetto Centro Satellite soccorso linea 4VENTI	Resilienza	Municipio XII	MT	2023	N.A.	N.A.	Annullato	Sostituito	Annullato	Progetto annullato, in quanto inglobato all'interno di un più ampio progetto di realizzazione di Centro Satellite che verrà inserito nel Piano di Sviluppo 2025.	0	0	995.000	-995.000
PDS_23_MT_019	Progetto Centro Satellite soccorso linea VIGNA PIA	Resilienza	Municipio XII	MT	2023	N.A.	N.A.	Annullato	Sostituito	Annullato	Progetto annullato, in quanto inglobato all'interno di un più ampio progetto di realizzazione di Centro Satellite che verrà inserito nel Piano di Sviluppo 2025.	0	0	2.860.000	-2.860.000
PDS_23_MT_020	Sostituzione cavo deteriorato linea COMMERCIO	Qualità tecnica	Municipio XI	MT	2023	2026	2027	Pianificato		Posticipazione volontaria	Progetto posticipato al 2026 per inserimento nuovi interventi non originariamente pianificati nell'anno 2025.	0	760.000	760.000	0
PDS_23_MT_021	Sostituzione cavo deteriorato linea PARETO	Qualità tecnica	Municipio XV	MT	2023	2026	2027	Pianificato		Posticipazione volontaria	Progetto posticipato al 2026 per inserimento nuovi interventi non originariamente pianificati nell'anno 2025.	0	1.520.000	1.520.000	0
PDS_23_MT_022	Progetto Centro Satellite soccorso linee da TOR TRE TESTE	Resilienza	Municipio V	MT	2023	2026	2027	Pianificato		Posticipazione volontaria	Progetto posticipato al 2026 per inserimento nuove realizzazioni di Centri Satellite nel 2025.	0	1.885.000	1.885.000	0
PDS_23_MT_023	Sostituzione cavo deteriorato linea ANCILLOTTO	Qualità tecnica	Municipio V	MT	2023	2023	2024	Completato		Come da programma		914.283	2.661.000	2.661.000	0

Codice intervento	Nome Intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€)	Costo di investimento totale atteso (€)	Costo di investimento totale atteso da Piano di Sviluppo 2023 (€)	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
PDS_23_MT_024	Incremento magliatura di rete linea PROSIDER	Qualità tecnica	Municipio X	MT	2023	2023	2023	Completato		Come da programma		468.906	468.906	468.906	0
PDS_23_MT_025	Sostituzione cavo e raddoppio rami linea ROTONDA	Qualità tecnica	Municipio VII	MT	2023	2023	2023	Completato		Come da programma		485.474	485.474	485.474	0
PDS_23_MT_026	Sostituzione cavo deteriorato linea MAMIANI	Qualità tecnica	Municipio I	MT	2023	2023	2023	Completato		Come da programma		441.191	441.191	441.191	0
PDS_23_MT_027	Sostituzione cavo deteriorato linea MURICANA	Qualità tecnica	Municipio XV	MT	2023	2023	2023	Completato		Come da programma		517.855	517.855	517.855	0
PDS_23_MT_028	Sostituzione cavo deteriorato linea LOMBARDO	Qualità tecnica	Municipio VI	MT	2023	2023	2024	In costruzione		Come da programma		0	592.851	592.851	0
PDS_23_MT_029	Connessione Utenza Metro C Colosseo	Loadability	Municipio I	MT	2023	2023	2023	Completato		Come da programma		1.437.325	1.607.395	1.607.395	0
PDS_23_MT_030	Sostituzione cavo deteriorato linea VALPADANA	Qualità tecnica	Municipio II	MT	2023	2023	2023	Completato		Come da programma		239.142	239.142	239.142	0
PDS_23_MT_031	Connessione Utenza Sede Operativa	Loadability	Municipio I	MT	2023	2020	2023	Completato		Come da programma		1.724.330	1.724.330	1.724.330	0
PDS_23_MT_032	Connessione Utenza Depuratore Roma Est	Loadability	Municipio IV	MT	2023	2020	2023	Completato		Come da programma		1.325.125	1.325.125	1.325.125	0
PDS_23_MT_033	Incremento magliatura di rete linea EDILI	Qualità tecnica	Municipio II	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	333.883	333.883	0
PDS_23_MT_034	Incremento magliatura di rete linee MASACCIO e COZ PREFER	Qualità tecnica	Municipio II	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	284.163	284.163	0
PDS_23_MT_035	Sostituzione cavo deteriorato linea SAN PAOLO - NAVICELLA	Qualità tecnica	Municipio VIII	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	861.662	861.662	0
PDS_23_MT_036	Sostituzione cavo linea CAPOVERDE	Qualità tecnica	Municipio X	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	263.686	263.686	0
PDS_23_MT_037	Sostituzione cavo linea EUROPARCO	Qualità tecnica	Municipio VIII	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	200.097	200.097	0
PDS_23_MT_038	Progetto Centro Satellite Ostia (Feeder)	Qualità tecnica	Municipio X	MT	2023	2024	2025	In autorizzazione		Come da programma		0	7.000.000	7.000.000	0
PDS_23_MT_040	Incremento magliatura di rete linee PALMAROLA e VERGINIA	Qualità tecnica	Municipio XIV	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	993.379	993.379	0
PDS_23_MT_041	Incremento magliatura di rete linee FIUME e MEZZOCAMMINO1	Qualità tecnica	Municipio IX	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	587.092	587.092	0
PDS_23_MT_042	Apertura linee in CP QUIRINALE	Qualità tecnica	Municipio I	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	1.061.630	1.061.630	0
PDS_23_MT_043	Incremento magliatura di rete linee TURANO e NODO	Qualità tecnica	Municipio V	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	178.022	178.022	0
PDS_23_MT_044	Incremento magliatura di rete linee M.BATTISTINI e PASQUALE2	Qualità tecnica	Municipio XIV	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	171.831	171.831	0
PDS_23_MT_045	Incremento magliatura di rete linee PISATI e ONESTI	Qualità tecnica	Municipio IX	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	148.155	148.155	0
PDS_23_MT_046	PNRR Sostituzione rami linea MILVIO	Resilienza	Municipio XV	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	677.449	677.449	0
PDS_23_MT_047	PNRR Sostituzione rami linea MONTIERI	Resilienza	Municipio XI	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	641.549	641.549	0
PDS_23_MT_048	PNRR Sostituzione rami linea POLI3	Resilienza	Municipio II	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	232.989	232.989	0
PDS_23_MT_049	PNRR Abolizione rami e apertura linea CAMPANIA	Resilienza	Municipio I	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	1.030.111	1.030.111	0
PDS_23_MT_050	Incremento magliatura di rete linee EUR e SARTORIO	Qualità tecnica	Municipio VIII	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	134.653	134.653	0
PDS_23_MT_051	Incremento magliatura di rete linee MONELLI e STENONE	Qualità tecnica	Municipio III	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	117.776	117.776	0
024_PR.OC001	Incremento magliatura di rete linee CAMPANIA e TERMINI	Resilienza	Municipio I	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	162.600	162.600	0
024_PR.OC002	Incremento magliatura di rete linee DAMICO e INPDAP	Resilienza	Municipio VIII	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	103.101	103.101	0

Codice intervento	Nome Intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€)	Costo di investimento totale atteso (€)	Costo di investimento totale atteso da Piano di Sviluppo 2023 (€)	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
024_PR.OC003	Sostituzione cavo linea ZASTALLI e REGOLA	Resilienza	Municipio I	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	948.155	948.155	0
024_PR.OC004	Incremento magliatura di rete linee POMONTE-MALPASSO	Resilienza	Municipio III	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	230.008	230.008	0
024_PR.OC005	Incremento magliatura di rete linee SACCONI e TIZIANO	Resilienza	Municipio VII	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	29.360	29.360	0
024_PR.OC006	Incremento magliatura di rete linee PANDOLFO e CHIARINI	Resilienza	Municipio IX	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	26.525	26.525	0
024_PR.OC007	Incremento magliatura di rete linee VLR12976 e RISARO	Resilienza	Municipio IX	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	157.081	157.081	0
024_PR.OC008	Incremento magliatura di rete linee PUBLIO e VARO	Resilienza	Municipio VII	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	182.600	182.600	0
024_PR.OC009	Incremento magliatura di rete linee UNIVERSITA' e BARZILAI	Resilienza	Municipio VII	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	45.062	45.062	0
024_PR.OC010	Incremento magliatura di rete linee SALVIATI e PATINI	Resilienza	Municipio V	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	46.994	46.994	0
024_PR.OC011	Incremento magliatura di rete linee SANDRI e PLACIDIA e sostituzione cavo linee SANDRI e COIN	Resilienza	Municipio IV	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	819.837	819.837	0
024_PR.OC012	Sostituzione cavo linea ITALIMPA	Resilienza	Municipio II	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	624.348	624.348	0
024_PR.OC013	Incremento magliatura di rete linee CERNAIA e VOLTURNO e sostituzione cavo linea PIAVE	Resilienza	Municipio I	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	1.074.698	1.074.698	0
024_PR.OC014	Incremento magliatura di rete linee SCUOLE e ORLANDI e linee BECCAFUMI e ORLANDI	Resilienza	Municipio VI	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	239.958	239.958	0
024_PR.OC015	Incremento magliatura di rete linee LABRANCA e BARBARANO	Resilienza	Municipio XV	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	185.208	185.208	0
024_PR.OC016	Incremento magliatura di rete linee FONTANILE e BARBARANO	Resilienza	Municipio XV	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	63.502	63.502	0
024_PR.OC017	Incremento magliatura di rete linee CELIO e CIRCO	Resilienza	Municipio XV	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	43.745	43.745	0
024_PR.OC018	Incremento magliatura di rete linee SORGENTI e SCILLA	Resilienza	Municipio XV	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	71.883	71.883	0
024_PR.OC019	Incremento magliatura di rete linee GIUSTINIAN e ITALFER	Resilienza	Municipio XV	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	25.108	25.108	0
024_PR.OC020	Incremento magliatura di rete linee TAVULLIA e LENTELLA	Resilienza	Municipio VI	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	121.645	121.645	0
024_PR.OC021	Incremento magliatura di rete linee EUROPA e PRIMULA	Resilienza	Municipio VI	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	82.514	82.514	0
024_PR.OC022	Incremento magliatura di rete linee RIME e ALITALIA2	Resilienza	Municipio XI	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	178.495	178.495	0
024_PR.OC023	Incremento magliatura di rete linee PONTINA e RISARO	Resilienza	Municipio IX	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	57.709	57.709	0
024_PR.OC024	Incremento magliatura di rete linee TRIONFALE e FILIPPONI e sostituzione cavo linee LAZZARO e TRIONFALE	Resilienza	Municipio I	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	194.324	194.324	0
024_PR.OC025	Incremento magliatura di rete linee OLIVIERO e CASEIFICIO	Resilienza	Municipio II	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	78.971	78.971	0
024_PR.OC026	Sostituzione cavo linea CAPACCINI	Resilienza	Municipio XIII	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	134.769	134.769	0
024_PR.OC027	Incremento magliatura di rete linee TRASTEVERE e V.MARCONI e sostituzione cavo linea GALVANI	Resilienza	Municipio XII	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	839.350	839.350	0
024_PR.OC028	Incremento magliatura di rete linee BICCI e MOLINARO	Resilienza	Municipio I	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	57.709	57.709	0
024_PR.OC029	Incremento magliatura di rete linee ACQUACETOSA e AMIATA	Resilienza	Municipio III	MT	2023	2024	2024	Completato		Come da programma		0	145.492	145.492	0
024_PR.OC030	Incremento magliatura di rete linee REGIL e SAMUGHEO	Resilienza	Municipio XII	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	78.652	78.652	0
024_PR.OC031	Incremento magliatura di rete linee BUSCAINI e BAROLO	Resilienza	Municipio XIII	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	100.384	100.384	0

Codice intervento	Nome Intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€)	Costo di investimento totale atteso (€)	Costo di investimento totale atteso da Piano di Sviluppo 2023 (€)	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
024_PR.OC032	Incremento magliatura di rete linee QUIRINALE e VERSILIA - VALENZIA	Resilienza	Municipio I	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	18.750	18.750	0
024_PR.OC033	Incremento magliatura di rete linee MIN.INTERNI e AGOSTINELLI	Resilienza	Municipio XII	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	30.921	30.921	0
024_PR.OC034	Sostituzione cavo linee OSPEDALE e DUNANT	Resilienza	Municipio XII	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	108.201	108.201	0
024_PR.OC035	Incremento magliatura di rete linee FAUSTIANA e AMIATA	Resilienza	Municipio III	MT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	50.950	50.950	0
024_PR.OC036	Incremento magliatura di rete linee TALLI e IACP	Resilienza	Municipio II	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	185.614	185.614	0
024_PR.OC037	Sostituzione cavo linea CENTRO RAI	Resilienza	Municipio XV	MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	1.216.233	1.216.233	0
PDS_23_PNRR_BT_001	Potenziamento Rete BT VI Municipio	Loadability	Municipio VI	BT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	132.183	132.183	0
PDS_23_PNRR_BT_002	Potenziamento Rete BT VII Municipio	Loadability	Municipio VII	BT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	2.209.681	2.209.681	0
PDS_23_PNRR_BT_003	Potenziamento Rete BT VIII Municipio	Loadability	Municipio VIII	BT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	857.410	857.410	0
PDS_23_PNRR_BT_004	Potenziamento Rete BT IX Municipio	Loadability	Municipio IX	BT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	916.420	916.420	0
PDS_23_PNRR_BT_005	Potenziamento Rete BT XI Municipio	Loadability	Municipio X	BT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	1.536.390	1.536.390	0
PDS_23_PNRR_BT_006	Potenziamento Rete BT XI Municipio	Loadability	Municipio XI	BT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	181.206	181.206	0
PDS_23_PNRR_BT_007	Potenziamento Rete BT XII Municipio	Loadability	Municipio XII	BT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	360.291	360.291	0
PDS_23_PNRR_BT_008	Potenziamento Rete BT XIV Municipio	Loadability	Municipio XIV	BT	2023	2024	2024	In autorizzazione		Come da programma		0	390.217	390.217	0
PDS_23_PNRR_BT_009	Potenziamento Rete BT XV Municipio	Loadability	Municipio XV	BT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	209.678	209.678	0
PDS_23_BT_Ampliamento	Ampliamento Rete BT	Loadability	Comune di Roma	BT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	24.567.000	24.567.000	0
PDS_23_CS_Digitalizzazione_PNR	PNRR Smart Grid - Ricostruzioni CS per Digitalizzazione	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Comune di Roma	MT-BT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	10.840.362	10.840.362	0
PDS_23_CS_TR_PNRR	PNRR Smart Grid - Incremento Potenza Trasformatrice CS	Loadability	Comune di Roma	MT-BT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	4.729.286	4.729.286	0
DS_23_TLC_Digitalizzazione_PNR	PNRR Smart Grid - Installazione dispositivi TLC per Digitalizzazione CS	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Comune di Roma	MT-BT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	10.947.649	10.947.649	0
PDS_23_CP_001	Cabina Primaria_ ARDEATINO-Rifacimento del QMT di CP e Adeguamento Sistema Petersen	Qualità tecnica	Municipio VIII	MT	2023	2027	2027	Pianificato		Come da programma		0	1.000.000	1.000.000	0
PDS_23_CP_002	Cabina Primaria_ COLLATINO-Rifacimento del QMT e Ampliamento del Sistema Petersen	Qualità tecnica	Municipio IV	MT	2023	2022	2025	In costruzione		Come da programma		1.350.000	3.000.000	3.000.000	0
PDS_23_CP_003	Cabina Primaria_ COLLATINO-Installazione Reattore di Compensazione AT	Controllo tensione/Gestione energia reattiva	Municipio IV	AT	2023	2026	2026	Pianificato		Come da programma		0	1.920.000	1.920.000	0
PDS_23_CP_004	Cabina Primaria_ FIERA DI ROMA-Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto	Loadability	Municipio XI	AT-MT	2023	2025	2025	Pianificato		Come da programma		0	1.320.000	1.320.000	0
PDS_23_CP_005	Cabina Primaria_ FLAMINIA/O-Installazione Reattore di Compensazione AT	Controllo tensione/Gestione energia reattiva	Municipio XV	AT	2023	2026	2026	Pianificato		Come da programma		0	2.050.000	2.050.000	0
PDS_23_CP_006	Cabina Primaria_ GROTTAROSSA-Trasformazione da Centro Satellite a Cabina Primaria	Loadability	Municipio XV	AT-MT	2023	2024	2026	In autorizzazione		Come da programma		0	4.000.000	4.000.000	0

Codice intervento	Nome Intervento	Principale finalità intervento	Area geografica	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€)	Costo di investimento totale atteso (€)	Costo di investimento totale atteso da Piano di Sviluppo 2023 (€)	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
PDS_23_CP_007	Cabina Primaria_LAURENTINA-Rifacimento del QMT	Qualità tecnica	Municipio IX	MT	2023	2022	2026	In costruzione		Come da programma		1.382.000	5.623.000	5.623.000	0
PDS_23_CP_008	Cabina Primaria_MONTE MARIO F-Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto	Loadability	Municipio XIII	AT-MT	2023	2023	2024	In costruzione		Come da programma		677.000	1.368.000	1.368.000	0
PDS_23_CP_009	Cabina Primaria_OSTIENSE-Rifacimento del QAT	Qualità tecnica	Municipio VIII	AT	2023	2020	2024	In costruzione		Come da programma		1.658.000	2.471.000	2.471.000	0
PDS_23_CP_010	Cabina Primaria_OSTIENSE-Rifacimento del QMT	Qualità tecnica	Municipio VIII	MT	2023	2027	2028	Pianificato		Come da programma		0	2.500.000	2.500.000	0
PDS_23_CP_011	Cabina Primaria_OTTAVIA-Rifacimento del QAT	Qualità tecnica	Municipio XIV	AT	2023	2020	2024	In costruzione		Come da programma		137.000	699.000	699.000	0
PDS_23_CP_012	Cabina Primaria_PONTE GALERIA-Ampliamento della sezione MT	Loadability	Municipio XI	MT	2023	2027	2027	Pianificato		Come da programma		0	900.000	900.000	0
PDS_23_CP_013	Cabina Primaria_PRIMAVALLE-Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto	Loadability	Municipio XIV	AT-MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	745.000	745.000	0
PDS_23_CP_014	Cabina Primaria_SELVOTTA-Potenziamento della sezione trasformatorica dell'impianto	Loadability	Municipio IX	AT-MT	2023	2024	2024	In costruzione		Come da programma		0	810.000	810.000	0
PDS_23_CP_015	Cabina Primaria_SMISTAMENTO EST-Ampliamento Cabina primaria	Loadability	Municipio IV	AT-MT	2023	2027	2027	Pianificato		Come da programma		0	3.500.000	3.500.000	0
PDS_23_CP_016	Cabina Primaria_TORREVECCHIA-Sostituzione QAT	Qualità tecnica	Municipio XIII	AT	2023	2026	2027	Pianificato		Come da programma		0	510.000	510.000	0
PDS_23_CP_017	Cabina Primaria_VALLERANELLO-Rinnovo della Cabina primaria	Loadability	Municipio IX	AT-MT	2023	2024	2026	In costruzione		Come da programma		447.000	10.396.000	10.396.000	0
PDS_23_CP_018	Cabina Primaria_VIGNACCIA-Aggiunta di un Trasformatore	Loadability	Municipio XII	AT-MT	2023	2025	2025	Pianificato		Come da programma		0	1.080.000	1.080.000	0
PDS_23_CP_019	Cabina Primaria_VILLA BORGHESE-Sostituzione del QAT esistente	Qualità tecnica	Municipio II	AT	2023	2026	2027	Pianificato		Come da programma		0	2.580.000	2.580.000	0
PDS_23_AT_001	Linee AT-CAPANELLE-CINECITTA'/O-Sostituzione Cavo ad Olio Fluido	Qualità tecnica	Comune di Roma	AT	2023	2022	2024	In costruzione		Come da programma		725.000	1.065.000	1.065.000	0
PDS_23_AT_002	Linee AT-CAPANELLE-CINECITTA'/O-Realizzazione Raccordo AT verso CP Grottarossa da Monte Mario/O	Loadability	Comune di Roma	AT	2023	2025	2026	Pianificato		Come da programma		0	2.237.000	2.237.000	0
PDS_23_AT_003	Linee AT-CAPANELLE-CINECITTA'/O-Realizzazione Raccordo AT verso CP Grottarossa da Flaminia/O	Loadability	Comune di Roma	AT	2023	2025	2026	Pianificato		Come da programma		0	1.777.000	1.777.000	0
PDS_23_AT_004	Linee AT-ROMA NORD -SAN BASILIO-Realizzazione Linea AT a 150kV tra la Stazione Terna "RomaNord" e la CP "San Basilio"	Loadability	Comune di Roma	AT	2023	2016	2025	In costruzione		Come da programma		1.067.000	3.201.000	3.201.000	0